



**ГУБЕРНАТОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Смольный, Санкт-Петербург, 191060
Тел. (812) 576-7433 Факс (812) 576-7827
E-mail: gov@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

20.12.16. № 04-106/9045

На № _____ от _____

**Депутату Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга**

С.Н.Никешину

**Управление документационного
обеспечения Аппарата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга**

Уважаемый Сергей Николаевич!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос от 01.12.2016 № 612376-3, дополнительно сообщаю следующее.

В целях реализации Адресной инвестиционной программы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Комитетом по строительству был заключен государственный контракт от 19.08.2013 № 0172200002613000018-0145411-02 с обществом с ограниченной ответственностью «Ленпромстрой» на выполнение работ по строительству здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 88» для размещения отделения скорой медицинской помощи (8 машин) по адресу: Санкт-Петербург, ул.Генерала Симоняка, д. 6, литера А (далее – объект), включая завершение разработки рабочей документации, со сроком окончания работ - не позднее 15.12.2014.

В связи с ненадлежащим исполнением обществом с ограниченной ответственностью «Ленпромстрой» обязательств государственный контракт расторгнут 06.10.2015.

В целях завершения строительства объекта Комитетом по строительству заключен государственный контракт от 17.11.2015 № 91/ЗП-15 с обществом с ограниченной ответственностью «Улмис» (далее – ООО «Улмис») с конечным сроком выполнения работ - 15.12.2015.

В настоящее время основные строительные-монтажные работы завершены.

Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдано заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 30.12.2015 № 12-15/085.

За неоднократное нарушение сроков выполнения работ по контракту Комитет по строительству направил ООО «Улмис» претензию от 03.06.2016 № 18-6085/16-0-0 о взыскании неустойки по контракту в размере 1 088 217,33 руб.

Поскольку ООО «Улмис» до настоящего времени не оплатил неустойку и при этом не принял меры по увеличению темпов производства работ, Комитетом по строительству готовятся документы для взыскания неустойки в судебном порядке, оформляется рекламационный акт на устранение ООО «Улмис» выявленных недостатков в выполненных работах на объекте.

Устранение выявленных недостатков и завершение работ по комплексному благоустройству территории объекта планируется в агротехнический период до 01.07.2017.

С уважением,

**Губернатор
Санкт-Петербурга**



Г.С.Полтавченко



01 ДЕК 2016

6

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СОЗЫВ

2016—

2021

Депутат НИКЕШИН Сергей Николаевич

Адрес для ответа: Исаакиевская пл., 6, Санкт-Петербург, 190107

E-mail: SNikeshin@assembly.spb.ru

WWW: <http://www.assembly.spb.ru>

№ _____

**Губернатору
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко**

СМОЛЬНЫЙ,
Санкт-Петербург, 191060

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Георгий Сергеевич!

На моей избирательной территории находится СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 88». В мой адрес постоянно поступают жалобы от населения из-за огромных очередей. Запись к врачам-специалистам растягивается на месяцы. Помещений для размещения врачей не хватает.

В связи с необходимостью увеличения площадей поликлиники осуществляется строительство пристройки к зданию ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» для размещения отделения скорой медицинской помощи по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д.6, литера А (далее - объект). Строительство объекта первоначально планировалось завершить *не позднее 15.12.2014.*

В указанный срок строительство завершено не было, и я обратился в Ваш адрес с просьбой принять необходимые меры и сообщить сроки завершения строительства социально важного объекта. На заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 08.04.2015 в рамках отчета Губернатора Санкт-Петербурга, Вы сообщили, что строительство объекта должно завершиться до 30.06.2015. Однако это выполнено не было.

В апреле 2016 года я повторно направил Вам вопрос к ежегодному отчету Губернатора Санкт-Петербурга о сроках завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. В Вашем ответе от 04.05.16 № 07-131/1332 сообщалось, что строительство объекта завершено 30.12.2015, его ввод в эксплуатацию планируется не ранее завершения работ сезонного характера по благоустройству территории объекта.

25 августа 2016 года я посетил пристройку к зданию ГБУЗ «Городская поликлиника № 88», где установил, что не выполнено благоустройство, вход в

подвальные помещения не оборудован навесом, осадки попадают в подвал, из-за влажности в помещениях образовались плесень и грибок, не завершена отделка внутренних помещений.

Я обратился в Ваш адрес в третий раз с просьбой принять безотлагательные меры для ввода в эксплуатацию объекта. В ответе и.о. Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н. от 14.10.2016 № 07-106/9045 содержалась информация о новом сроке ввода в эксплуатацию объекта, а именно 25.11.2016.

В указанный срок – 25.11.2016 - мною вновь был организован выезд на место и проведение фотофиксации выполненных на объекте работ. Установлено, что на объекте работы не ведутся, в настоящее время вода в подвальных помещениях стоит глубиной более 5 см, плесень разрастается, отслаивается краска со стен, двери серьезно деформированы, внутренняя отделка не закончена. Выезд на объект осуществлялся в рабочее время, однако ни одного представителя подрядчика замечено не было. Следовательно, социально важный объект вновь не будет введен в эксплуатацию.

На основании изложенного в четвертый раз прошу Вас сообщить:

- 1) когда будет введено в эксплуатацию здание ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» для размещения отделения скорой медицинской помощи по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д.6, лит.А;
- 2) кто ответит за неэффективное использование бюджетных средств;
- 3) не считаете ли Вы, что указанная ситуация дискредитирует исполнительную власть и Ваш личный авторитет?

Приложение: 1. Письмо от 14.10.2016 № 07-106/9045 на 2 листах;
2. Фото на 3 листах.

С уважением,



С.Н. Никешин