



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

О внесении изменений в условия контракта от 13.10.2022 №16/22 на выполнение работ по реконструкции водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить изменить по соглашению сторон существенные условия контракта от 13.10.2022 № 16/22 на выполнение работ по реконструкции водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского (далее – контракт) в связи с внесенными в проектную документацию на выполнение указанных работ изменениями, в отношении которых получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 15.11.2023 № 78-1-1-2-068847-2023, выданное Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы», в том числе увеличить цену контракта с 798 880 000,00 руб. до 996 416 905,75 руб.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева С.Н.

**Губернатор
Санкт-Петербурга**

А.Д. Беглов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в условия контракта от 13.10.2022 №16/22 на выполнение
работ по реконструкции водовода Ду=900-1000 мм
по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского»

Проект постановления разработан Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга (далее – КЭиИО) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в целях внесения изменений в условия контракта от 13.10.2022 № 16/22 на выполнение работ по реконструкцию водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского.

Водовод по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского обеспечивает водоснабжение жителей Калининского, Выборгского, Приморского районов города (540 тысяч жителей), в том числе в зоне обслуживания находятся социальные объекты: 19 детских садов; 15 школ; 7 поликлиник. В случае снижения подачи воды на Кушелевскую повысительную станцию водовод будет основным, снабжающим Выборгский и Калининский районы города. Существует риск возникновения длительного перебоя в водоснабжении в связи с высоким эксплуатационным износом трубопровода, риском повреждения (разрушения) трубопроводов.

Целью реконструкции водовода является обеспечение бесперебойного гарантированного водоснабжения потребителей.

Строительно-монтажные работы по реконструкции водовода Ду=900-1000 мм по Пискаревскому пр. от Свердловской набережной до пр. М.Тухачевского (далее – объект) осуществляются в рамках контракта от 13.10.2022 № 16/22 (далее – контракт), заключенного между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (далее – заказчик), действующим на основании Соглашения с КЭиИО о предоставлении государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга от 20.12.2021 № 21-03-08, и АО «МегаМейд» (далее – подрядчик).

Проектная документация по объекту разработана ООО «Тесла» по заказу СПб ГКУ «Управление заказчика» в рамках государственного контракта от 17.06.2019 № 1/72-19 и имеет положительное заключение СПб ГАУ «ЦГЭ» от 21.12.2020 № 78-1-1-3-066499-2020.

Проектной документацией по объекту предусмотрена реконструкция существующего чугунного водовода Д 900-1000 мм 1966 года прокладки на водовод из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Данный материал устойчив к коррозии и имеет срок службы около 100 лет.

Проектом организации строительства по объекту предусмотрено крепление траншей крепью «Сириус Н2» протяженностью 960,9 п.м.

При выполнении строительно-монтажных работ по объекту 21.01.2023 была обнаружена невозможность выполнения крепления траншей крепью «Сириус Н2» из-за невозможности соблюдения технологии работ по демонтажу существующих и монтажу новых сетей большого диаметра (900-1000мм), о чем составлен комиссионный акт №1. Потребовалась приостановка строительно-монтажных работ в зоне прохождения действующего тоннельного канализационного коллектора, поскольку проектной документацией по объекту не предусмотрено выполнение мероприятий по сохранению коллектора.

Между АО «МегаМейд» и специализированной организацией ООО «ДА СЭО» был заключен договор на обследование ТКК с целью обеспечения его сохранности. Обследование проводилось с 16.03.2023 по 30.03.2023.

По результатам обследования был разработан отчёт, согласно которому рекомендовано выполнить замену крепления блочного типа (Сириус) на шпунтовое крепление (статическим погружением без извлечения на участке 440 п.м., статическим погружением с извлечением на участке 664 п.м., вибропогружение с извлечением на участке 85,5 п.м.).

Поставщик материалов ООО «СБРКС» уведомило об отсутствии линейной оснастки фланцевых фасонных частей, предусмотренных проектной документацией по объекту. Поставщик стеклопластиковой трубы, используемой в качестве футляров при прокладке сети, ООО «ПК Стеклокомпозит» уведомило о невозможности применения трубы с указанными характеристиками при выполнении работ по закрытой прокладке футляра методом горизонтально-шнекового бурения, предусмотренного проектной документацией по объекту. В указанном письме поставщик также обратил внимание, что предусмотренные проектной документацией по объекту материалы более не выпускаются.

Изменения видов фланцевых фасонных частей и материала футляров привели к существенному изменению проектных решений в части применяемых при выполнении работ материалов на объекте.

Вышеуказанные обстоятельства не зависели от воли сторон контракта и привели к необходимости проведения повторной государственной экспертизы проектной документации.

На период корректировки проектной документации и прохождения повторной государственной экспертизы выполнение работ на объекте было приостановлено.

15.11.2023 получено положительное заключение повторной государственной экспертизы СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» № 78-1-1-2-068847-2023.

Цена контракта составляет 798 880,00 тыс. руб.

На основании откорректированной проектной документации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» произвело новый расчет цены контракта, в соответствии с которым цена контракта составила 996 416 905,75 (Девятьсот девяносто шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 75 копеек. Увеличение цены контракта составило 24,73%.

Пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность внесения изменений в существенные условия контракта, заключенного на срок не менее одного года, предметом которого является выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов.

В соответствии с пунктом 1.1 постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 предельный размер цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта, заключенного до 31.12.2022 могут быть изменены, составляет 1 млн руб.

Кроме того, в соответствии с информационным письмом Министерства финансов Российской Федерации от 12.07.2022 № 24-01-07/6640 невозможно применение постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального

строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», так как вносятся изменения в условия контракта, а не в условия государственного контракта.

Также невозможно применение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764 «О порядке изменения существенных условий контракта» (далее – Постановление № 764), так как в соответствии с пунктом 1 Постановления № 764 допускается изменение (увеличение) цены контракта или цены и срока исполнения контракта при совокупности нескольких условий. Одним из таких условий является следующее: предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства физические объемы работ, конструктивные, организационно-технические и другие решения не изменяются. В соответствии с повторным экспертным заключением внесены изменения в технические решения по Объекту: откорректированы типы и объемы креплений, методы погружения шпунтового ограждения, уточнены решения по прокладке методом горизонтально-направленного бурения.

Источником финансирования по контракту в полном объеме является бюджет Санкт-Петербурга, утвержденный Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Перераспределение средств планируется в 2024 году в объеме 163 930,0 тыс. руб. из средств, предусмотренных на реализацию объекта «Реконструкция дождевой канализационной сети по адресу: пр. Луначарского на участке от пр. Энгельса до пр. Культуры» в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в части замены метода выполнения СМР и в 2025 году в объеме 33 607,0 тыс. руб. с объекта «Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петергофское шоссе от ул. Доблести до ж/д путей на ЛЭМЗ» (на срок реализации мероприятия данное перераспределение не повлияет).

Соответствующие обоснования расчетов и дополнительные материалы к проекту постановления подготовлены заказчиком согласно Приложению.

Принятие проекта Постановления не потребует внесения изменений, дополнений, разработки, приостановления, признания утратившими силу иных нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга.

Реализация настоящего Проекта не потребует дополнительного финансирования на текущий и (или) последующие годы, в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

В соответствии со статьей 2 пунктом 1 закона Санкт-Петербурга от 10.11.2023 № 621-99 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга и экспертизе нормативных правовых актов Санкт-Петербурга», необходимость проведения процедуры оценки регулирующего воздействия Проекта отсутствует, поскольку указанный проект не затрагивает вопрос осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге.

Принятие Проекта не потребует внесения изменений, дополнений, разработки, приостановления, признания утратившими силу иных нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга.

Разработка медиа-плана к Проекту не требуется.

Председатель Комитета

С.Д.Протасов